

- | | |
|--|--|
| - Frage an FA SÜGB weitergeleitet:
- Beschluss durch FA SÜGB:
- Vernehmlassung notwendig:
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
- Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB:

- Überprüfung Beschluss

- Verteilung gemäss Verteiler:
(Vorstand, TK, FA, Überwacher) | Datum
18.10.04
18.10.04

18.01.06 / 18.04.06/08.06.2017

21.04.06/08.06.2017 |
|--|--|

weitere Abklärungen notwendig?

Frage	Wer	Termin
Beton Wie sind die Prüfhäufigkeitsanforderungen gemäss Tabelle NA.14 zu verstehen?		
Beschluss		
Es sind die Prüfhäufigkeiten zu berücksichtigen, die sich auf Basis der Betonproduktion der letzten 12 Monate ergeben (rollende Planung) (siehe auch NA 8.2.3.4.2). Beispiele: Für ein Betonwerk mit ausreichender Erfahrung, das in den letzten 12 Monaten zwischen 6'000 und 8000 m3 Beton ausgestossen hat, für den der Karbonatisierungswiderstand zu prüfen ist, sind 3 Prüfungen vorzulegen.		
Bemerkung		
-		

Beschluss der FA-Sitzung vom 18.04.06 und Revision 08.06.2017