


ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami Bubenbergplatz 9 3011 Berna Fre 27.04.05		
	C.T. ASMP Delibera	

No.	19
------------	-----------


- Data
- Questione inoltrata alla C.T. ASMP:
 - Delibera della C.T. ASMP: 26.04.05
 - Consultazione necessaria:

sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------
 - Scadenza per la consultazione C.T. ASMP: 03.05.05
 - Verifica delibera
 - Distribuzione secondo elenco: sett. 19
 (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
<p>Calcestruzzo</p> <p>Conformità della consistenza nella centrale di betonaggio o sul luogo di consegna – modalità di documentazione dello spessore copriferro.</p>		
<p>Delibera</p> <p>Ai sensi della norma, al momento della consegna va garantita la consistenza desiderata dal cliente.</p> <p>Il produttore deve riportare il momento (orario) in cui effettua la misurazione della consistenza nella centrale di betonaggio. Se ciò accade ad esempio dopo 5 minuti, egli deve registrare il processo d'indurimento del calcestruzzo fresco per mezzo di ulteriori misurazioni. In base a tali osservazioni egli deve calcolare e documentare lo spessore copriferro.</p> <p>Allo stesso modo il produttore deve considerare, nel caso che effettui la misurazione della consistenza per esempio dopo 30 minuti, quale prodotto egli fornisce alla maggior parte dei suoi clienti, alcuni dei quali sono ubicati anche più remotamente. In tal caso egli deve tener conto e documentare uno spessore copriferro adeguato.</p>		
<p>Annotazioni</p>		

Delibera della riunione della C.T. del 26.04.05


 G. Frenzer